


平成 29 年度 県営かんがい排水事業 「両総茂原南地区」の工事実施状況について

南部幹線用水路下流部については、造成後 50 年以上が経過しており、県営かんがい排水事業にて平成 26 年度に更新整備を終えた国営事業に合わせ、路線の見直しを行い、パイプライン化する事業を実施しています。

1. 概要図



2. 県営事業の実施状況

(単位：千円)

工期	総事業費	H28年度	H28年度 迄額	H29年度
H21年度 ～H30年度	2,294,000	192,839	1,342,819	51,250

3. 平成29年度主要工事実施計画

工事名	工事場所	主要工事等
両総茂原南 支線用水路工事 (2の3)	茂原市本小轡地先	FRPM管 (φ=1100mm) 敷設工事 L=34m (既設水路内敷設)
両総茂原南 支線用水路工事 (6の9)	茂原市六ツ野地先	FRPM管 (φ=1000mm) L=9m 排泥工 一式
両総茂原南 用水路付帯工事	茂原市谷本地先	VP管 (φ=300mm) 敷設工事 L=140m (道路下)



FRPM 管 (φ1100mm)
敷設状況



排泥工 (異形管)
据付状況